

ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
XÃ MINH ĐỨC Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 356/BC-UBND

Minh Đức, ngày 10 tháng 7 năm 2026

BÁO CÁO

Kết quả thực hiện Kế hoạch đầu tư công 6 tháng đầu năm 2026

Kính gửi: Hội đồng nhân dân xã Minh Đức.

Căn cứ Thông báo số 50/TB-HĐND ngày 29/5/2026 của Thường trực HĐND xã tại Hội nghị liên tịch bàn về nội dung, chương trình và công tác chuẩn bị kỳ họp thứ 4 (kỳ họp thường lệ giữa năm 2026), HĐND xã Minh Đức khóa XIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031;

UBND xã Minh Đức báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch đầu tư công 6 tháng đầu năm 2026, cụ thể như sau:

1. Kết quả thực hiện giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026

1.1 Kế hoạch vốn đầu tư công.

a. Tổng nguồn vốn Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 là: 32,564 tỷ đồng. *Trong đó:*

- Nguồn vốn ngân sách tập trung: 16,634 tỷ đồng.
- Nguồn xổ số kiến thiết: 11,83 tỷ đồng.
- Nguồn sử dụng đất: 3,2 tỷ đồng.

b. Phân bổ chi tiết: 32,564 tỷ đồng, gồm:

- 03 dự án lĩnh vực giao thông: 19,830 tỷ đồng.
- 01 dự án lĩnh vực giáo dục: 11,83 tỷ đồng.
- 01 dự án lĩnh vực đầu tư phát triển khác: 0,9 tỷ đồng.

1.2 Kết quả thực hiện giải ngân.

- Giải ngân vốn Đầu tư công đến ngày 30 tháng 6 năm 2026 là 17,105 tỷ đồng, đạt 52,50% kế hoạch vốn giao.

Chi tiết từng dự án:

Dự án: Ủy thác vốn qua Ngân hàng Chính sách xã hội để cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn xã Minh Đức năm 2026.

- Tổng mức đầu tư: 0,9 tỷ đồng. Đã phân bổ vốn 0,9 tỷ đồng.
- Tiến độ giải ngân đến ngày 30/6/2026: 0,9 tỷ đồng. Đạt 100%
- Tình hình thực hiện dự án: Đã hoàn thành dự án

Dự án: Xây dựng đường nhựa ấp 4 nổi xã Minh Đức

- Tổng mức đầu tư: 5,5 tỷ đồng. Đã phân bổ vốn 5,5 tỷ đồng.
- Tiến độ giải ngân đến ngày 30/6/2026: 1.832.717.000 đồng.
- Tình hình thực hiện dự án: Dự án đã tiến hành thi công và dự kiến hoàn thành 12/11/2026.

Dự án: Xây dựng đường nhựa ấp An Tân kết nối Tây QL13

- Tổng mức đầu tư: 9 tỷ đồng. Đã phân bổ vốn là 8 tỷ đồng
- Tiến độ giải ngân đến ngày 30/6/2026 là 4.516.802.000 đồng.
- Tình hình thực hiện dự án: Dự án đã tiến hành thi công và dự kiến hoàn thành 12/11/2026.

Dự án: Dự án: Xây dựng đường nhựa Bình Phú đi Sóc Rul

- Tổng mức đầu tư: 7,5 tỷ đồng. Đã phân bổ vốn 6,33 tỷ đồng.
- Tiến độ giải ngân đến ngày 30/6/2026 là 3.117.292.000 đồng.
- Tình hình thực hiện dự án: Dự án đã tiến hành thi công và dự kiến hoàn thành 12/11/2026.

Dự án: Xây dựng 14 phòng học, phòng chức năng, công trình phụ trợ và mua sắm trang thiết bị khối THCS Trường TH, THCS Minh Đức

- Tổng mức đầu tư: 28 tỷ đồng. Đã phân bổ 11,830 tỷ đồng.
- Tiến độ giải ngân đến ngày 30/6/2026 là 6.738.189.000 đồng.
- Tình hình thực hiện dự án: Đang tiến hành khởi công.

2. Điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2026

Ngày 29/6/2026, HĐND xã đã ban hành Nghị quyết số 20/NQ-HĐND về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2026, thống nhất dùng bố trí vốn đối với dự án Trung tâm Phục vụ hành chính công và Phòng Tiếp công dân xã; đồng thời điều chuyển 3,65 tỷ đồng để bổ sung cho Công trình tuyến đường nhựa ấp An Tân kết nối đường Tây Quốc lộ 13 (2,0 tỷ đồng) và Công trình tuyến đường nhựa ấp Bình Phú đi Sóc Rul (1,65 tỷ đồng). Trên cơ sở đó, UBND xã đã ban hành Quyết định số 701/QĐ-UBND ngày 06/7/2026 về việc giao chi tiết kế hoạch đầu tư công năm 2026 (đợt 5) để triển khai thực hiện theo đúng Nghị quyết của HĐND xã.

3. Khó khăn, vướng mắc

Trong 6 tháng đầu năm 2026, công tác giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn xã Minh Đức được tập trung chỉ đạo thực hiện ngay từ đầu năm. Việc phân bổ, giao kế hoạch vốn và tổ chức triển khai các dự án cơ bản kịp thời; đến ngày 30/6/2026, tỷ lệ giải ngân đạt 52,5% kế hoạch vốn được giao, xếp thứ 16/95 xã, phường của thành phố Đồng Nai. Tuy nhiên, quá trình triển khai vẫn còn một số khó khăn, vướng mắc, cụ thể:

- Một số dự án trong 6 tháng đầu năm còn tập trung hoàn thiện thủ tục đầu tư, phê duyệt thiết kế, dự toán, lựa chọn nhà thầu; một số công trình chỉ mới triển khai thi công vào cuối quý II nên khối lượng nghiệm thu, thanh toán chưa nhiều.

- Giá một số loại vật liệu xây dựng có thời điểm biến động, nguồn cung chưa ổn định, ảnh hưởng đến công tác lập, thẩm định dự toán và tiến độ thi công của một số công trình.

4. Nhiệm vụ, giải pháp

- Tăng cường công tác nghiệm thu từng giai đoạn dự án để giải ngân vốn

kịp thời khi có khối lượng hoàn thành, khẩn trương hoàn thiện hồ sơ kể từ ngày có khối lượng được nghiệm thu, làm thủ tục ngay để thanh toán với kho bạc nhà nước.

- Thường xuyên kiểm tra tiến độ thực hiện các dự án; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh; đôn đốc các nhà thầu tập trung nhân lực, máy móc,
- Chủ đầu tư theo dõi, giám sát và đôn đốc nhà thầu thi công để đảm bảo khối lượng, tiến độ và chất lượng công trình theo hợp đồng và quy định pháp luật.

Trên đây là Báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch đầu tư công 6 tháng đầu năm 2026 của UBND xã Minh Đức. UBND xã báo cáo HĐND xã xem xét theo quy định.

(Báo cáo này thay thế Báo cáo số 309/BC-UBND ngày 24/6/2026 của UBND xã Minh Đức)./.

Nơi nhận:

- TT ĐU, TT HĐND xã;
- Các Ban HĐND xã;
- Đại biểu HĐND xã;
- CT, các PCT UBND xã;
- Phòng Kinh tế;
- LĐVP, CV (KT);
- Lưu VT. *gđm*

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**



Huỳnh Văn Minh