

**ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ MINH ĐỨC**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Minh Đức, ngày 24 tháng 6 năm 2026

Kết quả thực hiện Kế hoạch đầu tư công 6 tháng đầu năm 2026

Kính gửi: Hội đồng nhân dân xã Minh Đức.

Căn cứ Nghị quyết số 142/NQ-HĐND ngày 22/12/2025 của HĐND xã về kế hoạch đầu tư công năm 2026;

Căn cứ Nghị quyết số 14/NQ-HĐND ngày 13/3/2026 của HĐND xã về điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2026;

Căn cứ Công văn số 160/UBND-KTNS ngày 06/5/2026 của UBND thành phố Đồng Nai về việc đầu tư xây dựng Trung tâm Phục vụ hành chính công và Phòng Tiếp công dân xã Minh Đức;

Căn cứ Thông báo số 191-TB/ĐU ngày 12/6/2026 của Đảng ủy về nội dung họp Thường trực Đảng ủy, trong đó thống nhất chủ trương dừng triển khai đầu tư xây dựng mới Trung tâm Phục vụ hành chính công và Phòng Tiếp công dân xã;

Căn cứ Thông báo số 50/TB-HĐND ngày 29/5/2026 của Thường trực HĐND xã tại Hội nghị liên tịch bàn về nội dung, chương trình và công tác chuẩn bị kỳ họp thứ 4 (kỳ họp thường lệ giữa năm 2026), HĐND xã Minh Đức khóa XIII, nhiệm kỳ 2026 - 2031;

Xét đề nghị của Trưởng phòng Kinh tế tại Tờ trình số 779/TTr-PKT ngày 24/6/2026, UBND xã Minh Đức báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch đầu tư công 6 tháng đầu năm 2026, cụ thể như sau:

1. Kết quả thực hiện giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026

1.1 Kế hoạch vốn đầu tư công.

a. Tổng nguồn vốn Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 là: 32,564 tỷ đồng.

Trong đó:

- Nguồn vốn ngân sách tập trung: 16,634 tỷ đồng.
- Nguồn xổ số kiến thiết: 11,83 tỷ đồng.
- Nguồn sử dụng đất: 3,2 tỷ đồng.

b. Phân bổ chi tiết: 28,914 tỷ đồng, gồm:

- 03 dự án lĩnh vực giao thông: 16,184 tỷ đồng.
- 01 dự án lĩnh vực giáo dục: 11,83 tỷ đồng.
- 02 dự án lĩnh vực đầu tư phát triển khác: 4,55 tỷ đồng.

1.2 Kết quả thực hiện giải ngân.

- Giải ngân vốn Đầu tư công đến ngày 24 tháng 6 năm 2026 là 8.206.725.165 đồng, đạt 25,2% kế hoạch vốn giao.

Chi tiết từng dự án:

Dự án: Ủy thác vốn qua Ngân hàng Chính sách xã hội để cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn xã Minh Đức năm 2026.

- Tổng mức đầu tư: 0,9 tỷ đồng. Đã phân bổ vốn 0,9 tỷ đồng.
- Tiến độ giải ngân đến ngày 17/6/2026: 0,9 tỷ đồng. Đạt 100%
- Tình hình thực hiện dự án: Đã hoàn thành dự án

Dự án: Xây dựng đường nhựa ấp 4 nối xã Minh Đức

- Tổng mức đầu tư: 5,5 tỷ đồng. Đã phân bổ vốn 5,5 tỷ đồng.
- Tiến độ giải ngân đến ngày 24/6/2026: 1.721.876.165 đồng. Dự kiến lũy kế giải ngân đến ngày 30/6/2026 là 1.721.876.165 đồng.
- Tình hình thực hiện dự án: Dự án đã tiến hành thi công và dự kiến hoàn thành 12/11/2026.

Dự án: Xây dựng đường nhựa ấp An Tân kết nối Tây QL13

- Tổng mức đầu tư: 9 tỷ đồng. Đã phân bổ vốn là 6 tỷ đồng
- Tiến độ giải ngân 17/6/2026: 2.846.501.000 đồng. Dự kiến lũy kế giải ngân đến ngày 30/6/2026 là 2.900.000.000 đồng.
- Tình hình thực hiện dự án: Dự án đã tiến hành thi công và dự kiến hoàn thành 12/11/2026.

Dự án: Dự án: Xây dựng đường nhựa Bình Phú đi Sóc Rul

- Tổng mức đầu tư: 7,5 tỷ đồng. Đã phân bổ vốn 4,684 tỷ đồng.
- Tiến độ giải ngân: 2.264.848.000 đồng. Dự kiến lũy kế giải ngân đến ngày 30/6/2026 là 2.3000.000.000 đồng.
- Tình hình thực hiện dự án: Dự án đã tiến hành thi công và dự kiến hoàn thành 12/11/2026.

Dự án: Xây dựng trung tâm hành chính công và nhà tiếp công dân

- Tổng mức đầu tư: 3,65 tỷ đồng.
- Tiến độ giải ngân: 0 đồng
- Tình hình thực hiện dự án: dự án đang tạm dừng và dự kiến chuyển nguồn sang các dự án đang bố trí vốn còn thiếu.

Dự án: Xây dựng 14 phòng học, phòng chức năng, công trình phụ trợ và mua sắm trang thiết bị khối THCS Trường TH, THCS Minh Đức

- Tổng mức đầu tư: 28 tỷ đồng. Đã phân bổ 11,830 tỷ đồng.
- Tiến độ giải ngân: 473.500.000 đồng. Dự kiến lũy kế giải ngân đến ngày 30/6/2026 là 6.900.000.000 đồng.
- Tình hình thực hiện dự án: Đang trong thủ tục đấu thầu rộng rãi.

2. Điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2026

2.1. Sự cần thiết

Thực hiện Nghị quyết của HĐND xã về kế hoạch đầu tư công năm 2026, UBND xã đã tổ chức triển khai các dự án theo danh mục được phê duyệt, góp phần hoàn thiện cơ sở hạ tầng, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao chất lượng đời sống Nhân dân trên địa bàn.

Trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện, căn cứ chủ trương của Đảng ủy xã tại Thông báo số 191-TB/ĐU ngày 12/6/2026 về việc thống nhất dừng triển khai đầu tư xây dựng mới Trung tâm Phục vụ hành chính công và Phòng Tiếp công dân xã, dự án nêu trên không tiếp tục thực hiện theo kế hoạch ban đầu;

Việc dừng triển khai dự án dẫn đến nguồn vốn đã được bố trí trong kế hoạch đầu tư công năm 2026 chưa được sử dụng theo mục tiêu ban đầu. Trong khi đó, một số công trình giao thông trên địa bàn xã đang triển khai thi công nhưng nguồn vốn bố trí còn hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu thanh toán khối lượng hoàn thành, ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện dự án, hiệu quả đầu tư và công tác giải ngân vốn đầu tư công năm 2026.

Do đó, việc rà soát, điều chỉnh nguồn vốn từ dự án tạm dừng sang bổ sung cho các công trình cấp thiết, có khả năng hoàn thành trong năm 2026 là cần thiết, nhằm bảo đảm sử dụng vốn đúng mục tiêu, hiệu quả, tránh phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản và góp phần hoàn thành các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

2.2. Phương án điều chỉnh phân bổ vốn

Qua rà soát danh mục các công trình đầu tư công năm 2026, khả năng triển khai thực tế và nhu cầu hoàn thiện hạ tầng giao thông trên địa bàn, UBND xã đề xuất điều chỉnh toàn bộ số vốn 3,65 tỷ đồng để bổ sung cho 02 công trình giao thông đang triển khai, cụ thể:

1. Công trình: Tuyến đường nhựa ấp An Tân kết nối đường Tây QL13

Mức vốn bổ sung: 2.000.000.000 đồng.

2. Công trình: Tuyến đường nhựa ấp Bình Phú đi Sóc Rul

Mức vốn bổ sung: 1.650.000.000 đồng.

Tổng nguồn vốn điều chỉnh, bổ sung: 3.650.000.000 đồng (*Bằng chữ: Ba tỷ sáu trăm năm mươi triệu đồng*).

* Lý do lựa chọn phương án:

- Hai công trình nêu trên đang được tổ chức thi công, có khối lượng thực hiện và nhu cầu thanh toán trong năm 2026; việc bổ sung vốn sẽ tạo điều kiện đẩy nhanh tiến độ hoàn thành công trình, sớm đưa vào khai thác, phục vụ nhu cầu đi lại, giao thương của Nhân dân.

- Việc điều chỉnh vốn sang các công trình đang triển khai, có khả năng giải ngân trong năm ngân sách góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn đầu tư công, bảo đảm tỷ lệ giải ngân kế hoạch vốn năm 2026 theo yêu cầu.

- Hạn chế tình trạng vốn bố trí nhưng chưa sử dụng được do dự án tạm dừng; đồng thời thực hiện chủ trương tiết kiệm, chống lãng phí trong quản lý, sử dụng nguồn lực đầu tư công.

(*Chi tiết theo Phụ lục đính kèm*).

3. Khó khăn, vướng mắc

Nhìn chung, trong 6 tháng đầu năm 2026, công tác giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn xã Minh Đức đã được các cấp, các ngành, chủ đầu tư quan tâm triển khai ngay từ đầu năm; việc phân bổ, giao kế hoạch vốn cơ bản được thực

hiện kịp thời, tạo điều kiện cho các chủ đầu tư chủ động tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Tuy nhiên, kết quả giải ngân còn thấp so với yêu cầu đề ra và thấp hơn kỳ vọng, trong đó một số nguyên nhân cụ thể như sau:

- Nhiều dự án đang trong giai đoạn hoàn thiện thủ tục đầu tư, phê duyệt thiết kế, dự toán, lựa chọn nhà thầu. Bên cạnh đó, một số dự án chưa đủ điều kiện để triển khai thi công, chưa phát sinh khối lượng nghiệm thu thanh toán.

- Về vật liệu xây dựng: Giá vật liệu xây dựng có thời điểm tăng cao, nguồn cung một số loại vật liệu còn khan hiếm thay đổi liên tục, ảnh hưởng đến quá trình thẩm định dự toán, tiến độ thi công các công trình.

4. Nhiệm vụ, giải pháp

- Tăng cường công tác nghiệm thu từng giai đoạn dự án để giải ngân vốn kịp thời khi có khối lượng hoàn thành, khẩn trương hoàn thiện hồ sơ kể từ ngày có khối lượng được nghiệm thu, làm thủ tục ngay để thanh toán với kho bạc nhà nước.

- Thường xuyên kiểm tra tiến độ thực hiện các dự án; kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh; đôn đốc các nhà thầu tập trung nhân lực, máy móc,

- Chủ đầu tư theo dõi, giám sát và đôn đốc nhà thầu thi công để đảm bảo khối lượng, tiến độ và chất lượng công trình theo hợp đồng và quy định pháp luật.

Trên đây là Báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch đầu tư công 6 tháng đầu năm 2026 của UBND xã Minh Đức./.

Nơi nhận:

- TT Đảng ủy xã;
- TT HĐND xã;
- Các Ban HĐND xã;
- CT, các PCT UBND xã;
- Phòng Kinh tế;
- LĐVP, CV (KT);
- Lưu VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH**



Huỳnh Văn Minh