

Số: 38 /BC-BKTNS

Minh Đức, ngày 10 tháng 7 năm 2026

BÁO CÁO THẨM TRA

Báo cáo của Ủy ban nhân dân xã về kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư công 06 tháng đầu năm và nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2026

Kính gửi: Hội đồng nhân dân xã Minh Đức.

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương số 72/2025/QH15 ngày 16 tháng 6 năm 2025;

Luật Đầu tư công số 58/2024/QH15 ngày 29 tháng 11 năm 2024;

Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân số 87/2015/QH13 ngày 20 tháng 11 năm 2015;

Nghị quyết số 139/NQ-HĐND ngày 22 tháng 12 năm 2025 của Hội đồng nhân dân xã Minh Đức về kế hoạch đầu tư công năm 2026;

Thực hiện sự phân công của Thường trực Hội đồng nhân dân xã, Ban Kinh tế - Ngân sách tiến hành thẩm tra Báo cáo số 309/BC-UBND ngày 24 tháng 6 năm 2026 của Ủy ban nhân dân xã về kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư công 06 tháng đầu năm và nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2026. Trên cơ sở nghiên cứu hồ sơ, tài liệu và kết quả họp thẩm tra, Ban Kinh tế - Ngân sách báo cáo kết quả thẩm tra như sau:

I. VỀ HỒ SƠ THẨM TRA

Hồ sơ Ủy ban nhân dân xã trình Hội đồng nhân dân xã gồm:

- Báo cáo số 309/BC-UBND ngày 24 tháng 6 năm 2026 của Ủy ban nhân dân xã về kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư công 06 tháng đầu năm và nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2026;
- Phụ lục kèm theo báo cáo số 309/BC-UBND về tình hình thực hiện kế hoạch vốn và giải ngân các công trình, dự án đầu tư công năm 2026; Các tài liệu có liên quan phục vụ công tác thẩm tra.

Qua nghiên cứu hồ sơ, Ban thấy hồ sơ cơ bản bảo đảm đầy đủ về thành phần, nội dung theo quy định; số liệu giữa báo cáo và phụ lục thống nhất, đáp ứng yêu cầu phục vụ công tác thẩm tra và trình Hội đồng nhân dân xã xem xét, thảo luận.

II. KẾT QUẢ THẨM TRA

1. Kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư công 06 tháng đầu năm 2026

a. Kết quả đạt được

Qua nghiên cứu báo cáo số 309/BC-UBND và các tài liệu kèm theo, Ban Kinh tế - Ngân sách cơ bản thống nhất với đánh giá của Ủy ban nhân dân xã về tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công 06 tháng đầu năm 2026. Theo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân xã về kế hoạch đầu tư công năm 2026, tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 là 32,564 tỷ đồng. Trong đó, nguồn vốn ngân sách tập trung 16,634 tỷ đồng; nguồn vốn xổ số kiến thiết 11,83 tỷ đồng; nguồn thu từ sử dụng đất 3,2 tỷ đồng. Đến thời điểm báo cáo, đã thực hiện phân bổ chi tiết 28,914 tỷ đồng, gồm 03 dự án lĩnh vực giao thông với số vốn 16,184 tỷ đồng; 01 dự án lĩnh vực giáo dục với số vốn 11,83 tỷ đồng và 02 dự án thuộc lĩnh vực khác với số vốn 4,55 tỷ đồng. Đến ngày 24/6/2026, giá trị giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công đạt 8.206.725.165 đồng, tương đương 25,2% kế hoạch vốn được giao. Trong đó, dự án ủy thác vốn qua Ngân hàng Chính sách xã hội đã giải ngân đạt 100% kế hoạch; các công trình giao thông trọng điểm như đường nhựa ấp 4 nổi xã Minh Đức, đường nhựa ấp An Tân kết nối Tây Quốc lộ 13 và đường nhựa Bình Phú đi Sóc Rul đã được triển khai thi công và đang thực hiện giải ngân theo tiến độ; dự án xây dựng 14 phòng học, phòng chức năng và mua sắm thiết bị Trường TH, THCS Minh Đức đã hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư và đang triển khai lựa chọn nhà thầu. Tuy việc triển khai kế hoạch đầu tư công trong 06 tháng đầu năm chịu tác động của quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy chính quyền địa phương hai cấp và biến động giá vật tư, nguyên vật liệu xây dựng, nhưng Ủy ban nhân dân xã đã chủ động triển khai các dự án theo kế hoạch được Hội đồng nhân dân xã quyết nghị; thường xuyên rà soát tiến độ thực hiện, chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện.

Qua thẩm tra, cho thấy UBND xã quản lý, điều hành kế hoạch vốn cơ bản bám sát quy định của Luật Đầu tư công và Nghị quyết của Hội đồng nhân dân xã; việc rà soát, đề xuất điều chỉnh kế hoạch vốn đối với các dự án được thực hiện trên cơ sở tình hình thực tế, đặc biệt là đề xuất điều chuyển 3,65 tỷ đồng từ dự án xây dựng Trung tâm Phục vụ hành chính công và Phòng Tiếp công dân sang bổ sung vốn cho 02 công trình giao thông đang triển khai, nhằm nâng cao khả năng giải ngân, sớm hoàn thành công trình và phát huy hiệu quả sử dụng vốn đầu tư công.

b. Tồn tại, hạn chế

Bên cạnh những kết quả đạt được, UBND xã cần quan tâm đến những nội dung sau:

- Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công đến thời điểm báo cáo mới đạt 25,2% kế hoạch vốn được giao, còn thấp so với yêu cầu; khối lượng vốn phải thực hiện trong 06 tháng cuối năm còn lớn.

- Một số công trình, dự án còn chậm tiến độ do vướng thủ tục đầu tư, lựa chọn nhà thầu và ảnh hưởng của việc sắp xếp tổ chức bộ máy. Công tác theo dõi, đánh giá tiến độ từng dự án chưa thật sự sát, việc phân tích nguyên nhân và trách nhiệm của các đơn vị liên quan đối với các dự án chậm tiến độ còn chưa rõ.

Từ hạn chế nêu trên, Ban đề nghị Ủy ban nhân dân xã tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công; tăng cường kiểm tra, đôn đốc

chủ đầu tư, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và nâng cao trách nhiệm của các đơn vị liên quan nhằm hoàn thành kế hoạch đầu tư công năm 2026.

2. Về nhiệm vụ, giải pháp thực hiện kế hoạch đầu tư công 06 tháng cuối năm 2026

Ban Kinh tế - Ngân sách cơ bản thống nhất với phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp 06 tháng cuối năm 2026 do Ủy ban nhân dân xã đề ra. Các nhiệm vụ, giải pháp đã bám sát yêu cầu thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2026, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương và mục tiêu giải ngân kế hoạch vốn đã được Hội đồng nhân dân xã quyết nghị. Bên cạnh đó, nhằm đảm bảo kế hoạch đầu tư công năm 2026 được hoàn thành theo đúng tiến độ đề ra, Ban đề nghị Ủy ban nhân dân xã tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:

- Tiếp tục rà soát tiến độ thực hiện từng công trình, dự án; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các chủ đầu tư, đơn vị thi công và các đơn vị có liên quan; kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh, nhất là các vướng mắc về thủ tục đầu tư, đấu thầu, giải phóng mặt bằng (nếu có) và thanh quyết toán khối lượng hoàn thành.

- Tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thi công và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026; ưu tiên bố trí nguồn lực đối với các công trình chuyển tiếp, công trình có khả năng hoàn thành trong năm, bảo đảm sử dụng hiệu quả nguồn vốn đầu tư công, hạn chế tình trạng phải điều chỉnh hoặc kéo dài thời gian thực hiện dự án.

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trong quá trình thực hiện các dự án; nâng cao trách nhiệm của chủ đầu tư trong quản lý chất lượng công trình, quản lý tiến độ, quản lý chi phí đầu tư xây dựng và việc chấp hành các quy định của pháp luật về đầu tư công, xây dựng, đấu thầu và các quy định có liên quan.

- Chủ động rà soát, đánh giá khả năng giải ngân của từng dự án để kịp thời đề xuất điều chỉnh kế hoạch vốn đối với các công trình không có khả năng thực hiện hoặc giải ngân hết kế hoạch, bảo đảm sử dụng hiệu quả nguồn vốn đầu tư công, tránh để vốn chờ dự án hoặc dự án chờ vốn.

III. KẾT LUẬN

Qua thẩm tra, Ban Kinh tế - Ngân sách nhận thấy báo cáo số 309/BC-UBND ngày 23 tháng 6 năm 2026 của Ủy ban nhân dân xã đã cơ bản đánh giá đầy đủ tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công 06 tháng đầu năm và đề ra phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp thực hiện 06 tháng cuối năm 2026. Công tác quản lý, điều hành kế hoạch đầu tư công được Ủy ban nhân dân xã quan tâm chỉ đạo; việc triển khai các công trình, dự án cơ bản bám sát kế hoạch được Hội đồng nhân dân xã quyết nghị, góp phần phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Ban Kinh tế - Ngân sách đề nghị Ủy ban nhân dân xã tiếp thu các ý kiến thẩm tra của Ban; tập trung chỉ đạo quyết liệt hơn nữa trong việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026; thường xuyên kiểm tra, rà soát từng công trình, dự án để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; nâng cao trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị




có liên quan, phần đầu hoàn thành kế hoạch đầu tư công năm 2026 đã được Hội đồng nhân dân xã quyết nghị.

Trên đây là Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách đối với báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư công 06 tháng đầu năm và nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2026 của UBND xã; kính trình Hội đồng nhân dân xã xem xét, thảo luận và quyết nghị.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thường trực HĐND xã;
- UBND xã;
- Thành viên Ban KT-NS HĐND xã;
- LĐVP, CV (HĐ);
- Lưu VT, Ban KTNS.

**TM. BAN KINH TẾ - NGÂN SÁCH
TRƯỞNG BAN**



Lê Viết Vẽ